


СВЕДЕНИЯ  
О ВЫПОЛНЕНИИ СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Братского сельского поселения  
Усть-Лабинского района на 2016 год  
за 2016 год

Номер раздела / мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Основные этапы реализации мероприятия <1>	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3>
				Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)	Дата начала (дд.мм.гггг)	Дата окончания (дд.мм.гггг)		
0502	Ремонт теплотрассы пер.Больничный х.Братский	Труба 108/180(П) ТГИ ППУ 130 пог.м.*1169,38руб	Г.М.Павлова	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Выполнено	-
		Скорлупа ППУ Д-108/180 5пог.м*519,2руб	Г.М.Павлова	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Выполнено	-
		Лента Терма 450*1,8 15кг*554,60руб	Г.М.Павлова	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Выполнено	-
		Замена трубопровода по пер.Больный 1х.Братский	Г.М.Павлова	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Выполнено	-
		Ремонт участка теплотрассы от ТК №1 до ТК №2 х.Братский	Г.М.Павлова	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	Выполнено	-

Начальник финансового отдела  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

В.В.Корниенко